施策評価 資料4 記載例　施策は構成する事務事業の達成状況を集約し、総合的に評価を行います。

資料３

① 施策名と目的

11ページ

【第２章】第４次静岡市中期経営計画の施策及び事務事業評価　1-（1）重要な管・施設の地震対策

5　各施策の評価結果

施策名	1-（1）	重要な管・施設の地震対策
目的	この施策は、「水道管の耐震化」、「下水道管の耐震化」、「水道施設の耐震化」及び「下水道施設の津波対策」の４つの事務事業により、想定される巨大地震に備え、管や施設の地震対策及び津波対策を進めることで、危機管理の強化を目指すものである。	

政　策 ⇒ 施　策

政策1 危機管理を強化する。
- （1）重要な管・施設の地震対策
- （2）浸水対策
- （3）渇水対策
- （4）災害時などの対応や体制の確立

各事務事業の実施目標は、資料4の1～6ページを参照してください。

② 各事務事業 自己評価と 外部評価

11～12ページ

1　評価結果（R４年３月末時点）

■事務事業評価【外部評価意見等まとめ】

主要	事務事業名	自己評価結果	外部評価結果（その他の意見）
◎	①水道管の耐震化【水道】	【a評価】 活動指標は、R3 計画「2.0km」に対し、R2 工事繰越完成分「0.7km」を加えた「3.0km」の実施となり、活動指標は達成した。 具体的な取組として日本平送水管布設替工事や福田ヶ谷送水管布設替工事など８件の工事を実施した。 また、成果指標の「基幹管路の耐震管率」は R3 計画の「41.2%」に対し、「40.8%」の実績で達成率は 99.0%となったため、「a」評価とした。	【a評価】 水道管の耐震化については、計画どおりに進捗している。 耐震化事業は災害時の市民生活に直結する事業であるため、油断なく目標に対して着実に取り組むように努めること。

案件1「事務事業外部評価意見・決定」の審議結果により変更となる場合があります。

外部評価結果には、第1回経営協議会で聴取した評価意見と意見を踏まえた評価を記載しています。

③ 改善に向けた取組

本施策では該当なし

評価がa未満となった事務事業について、事務事業評価シートの「改善に向けた取組」を転記しています。

④ 各事務事業 指標と評価の まとめ（4年間）

13～14ページ

事務事業評価シートの内容を転記しています。

■事務事業評価【外部評価結果まとめ】

主要	事務事業名	指標			R1 年度	R2 年度	R3 年度	R4 年度
◎	①水道管の耐震化	活動指標	水道管（基幹管路）の耐震化	計画値	1.3km	2.5km	2.0km	3.2km
				実績値	1.3km	1.8km	3.0km	
		成果指標	基幹管路の耐震管率	計画値	39.5%	40.5%	41.2%	42.2%
				実績値	39.3%	40.1%	40.8%	
		達成率			99.5%	ある程度成果が出ているが、目標をやや下回っている	99.0%	
		自己評価			a	b	a	
		外部評価			a	b	a	

⑤ 施策評価

14ページ

外部評価は第3回経営協議会で確定します。

■施策評価

自己評価	A	重要な管・施設の地震対策について、Ｒ１は「A」評価、Ｒ２は「B」評価としている。 Ｒ３は、施策を構成する４つの事務事業のうち、１つの事務事業がＲ２の遅れを取り戻し計画どおりの実施となり、３つの事務事業は引き続き計画どおりの実施となったことから、成果が出ている。 遅れを取り戻した「①水道管の耐震化」の事務事業は、前年度「b」評価であったが、令和２年度工事繰越分については令和３年度に完了した。また、令和３年度も計画どおりに達成し、Ｒ３は「a」評価となった。 以上のことから、想定される巨大地震に備え、管や施設の地震対策及び津波対策を進めることで、危機管理の強化を目指す施策の目的がおおむね達成されているため、Ｒ３の施策評価（Ｒ１～Ｒ３）は「A」評価とした。

⑥ 今後の方向性（次期計画に向けて）

15ページ

次期計画へ反映

「⑤施策評価（自己評価）及び（外部評価）」、第2回経営協議会で寄せられた御意見を踏まえ、次期計画に向けた施策の今後の方向性を記載します。
今後の方向性は第3回経営協議会でお示しします。

≪次期計画への反映イメージ≫

計画名	第3次中期経営計画			反映	経営戦略（R1～12）第4次中期経営計画			反映	経営戦略（R5～16）第5次中期経営計画
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5～
政策評価			複数年度（H27～29）	複数年度（H27～30）				複数年度（R1～4）	
施策評価	単年度	単年度	単年度	単年度	複数年度（R1）	複数年度（R1～2）	複数年度（R1～3）	複数年度（R1～4）	
事務事業評価	単年度	単年度	単年度	単年度	単年度	単年度	単年度	単年度	