船越生涯学習交流館建替え工事スケジュール（案）

工種	工事内容	令和４年												令和５年												令和６年			
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	11月	12月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月
工事種別		現交流館　解体工事							新交流館　建設工事																	
準備工事 仮囲い設置	工事を始める準備をします。	近隣あいさつ回り	足場には遮音性が高い防音パネルを設置します。																							
外部足場工事	高所作業のため、足場を設置します。		足場設置					足場撤去																		
内装解体工事	建物内部の解体をします。																									
ペントハウス 解体工事	ペントハウスのコンクリートを解体。																									
4階解体	４階のコンクリートを解体。																									
１～３階解体	１～３階のコンクリートを解体。		解体の重機は低騒音・低振動のものを使用します。																							
土留設置	基礎解体のために地中に土留を設置。																									
駐車場棟解体	駐車場棟の上屋を解体します。		作業時間：8：00から17：00まで 原則、工事は土日には行いません。 雨などで工程がずれた場合は 土日も工事する可能性があります。			鉄骨部材解体																				
基礎解体	地中の基礎コンクリートを解体。																									
外構解体	外部の舗装など解体します。		点線の工程はコンクリートの解体のため、音が大きくなりやすい工程を示しています。																							
擁壁工事	段差があるところに擁壁をつくります。								プレキャスト 敷地中央部						地側道路境界					北側出入口付近						
駐車場棟工事	今と同じような駐車場棟をつくります。								基礎			上部鉄骨														
地盤改良工事	基礎の下の土を固く改良します。																									
基礎工事	土を掘って、建物の基礎をつくります。																									
鉄骨工事	建物の骨組みを鉄骨で造ります。																									
外装工事	建物の屋根や壁をつくります。																									
内装工事	建物の内側の壁、床等をつくります。																									
外構工事	アスファルト舗装等の工事をします。		ご協力、よろしくお願いいたします。																							
電気設備工事 機械設備工事	電気、空調、衛生設備の工事をします。										建築工事の進捗により工事を行います。															
エレベーター工事	エレベーターを設置します。										建築工事の進捗により工事を行います。															

新交流館オープン

※現時点でのおおよその想定スケジュールですので、今後変更になる可能性がありますのでご承知おきください。